

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ khắc phục sự cố đê kè biển Hải Hậu  
do ảnh hưởng bởi các cơn bão, áp thấp nhiệt đới năm 2017**

Ngày 06/02/2018, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ khắc phục sự cố đê kè biển Hải Hậu do ảnh hưởng bởi các cơn bão, áp thấp nhiệt đới năm 2017; cùng dự Hội nghị có Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, lãnh đạo: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, đại diện: Báo Nam Định, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ khắc phục sự cố đê kè biển Hải Hậu do ảnh hưởng bởi các cơn bão, áp thấp nhiệt đới năm 2017 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Biểu dương lãnh đạo huyện Hải Hậu phối hợp tốt với sở, ngành liên quan, bộ đội địa phương, các địa phương nhất là nhân dân các xã, thị trấn khu vực ven đê biển và cán bộ của Hạt quản lý đê huyện đã thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý giờ đầu kịp thời các sự cố đê kè, hạn chế hư hỏng phát sinh thêm. Để đảm bảo an toàn đê điều, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công và các luật khác có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đối với công trình Xử lý cấp bách hư hỏng đê biển đoạn Hải Thịnh II từ K21+418 đến K21+598; Hải Thịnh III từ K24+883 đến K26+993, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu do bão số 10 năm 2017 gây ra và công trình Xử lý cấp bách hư hỏng đê biển Cồn Tròn, xã Hải Hòa từ K20+000 đến K21+340; kè và đường vào bãi tắm Thịnh Long, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu do bão số 10 năm 2017 gây ra. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

Khẩn trương tổ chức họp với các đơn vị liên quan (Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, đơn vị thi công) để thống nhất về thời gian, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai; yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình, tuyệt đối an toàn đê điều.

2. Đối với các sự cố hư hỏng đê điều mái ngoài đê biển Hải Hậu do ảnh hưởng của triều cường, gió mùa sau bão số 10. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

- Báo cáo tổng hợp kèm theo phụ lục chi tiết tất cả các sự cố hư hỏng đê điều mái ngoài đê biển Hải Hậu từ tháng 11/2017 đến nay (về vị trí, diện tích sạt, sụt, hư hỏng, kết quả khắc phục sửa chữa, giải pháp bảo vệ chân kè mái đê biển cũng như giải pháp đảm bảo an toàn đê điều,..).

- Đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tu bổ khẩn cấp sạt sập kè Cồn Tròn xã Hải Hòa đoạn K20+500-:K21+600 thuộc tuyến đê biển huyện Hải Hậu bằng thêm cơ giảm sóng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 24/01/2018; đồng thời khẩn trương cập nhật bổ sung các sự cố đê điều thuộc khu vực kè Cồn Tròn; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xin cơ chế thực hiện dự án đầu tư trên theo phương án xử lý khẩn cấp.

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 09/02/2018.

Thông báo là cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT;
- UBND huyện Hải Hậu;
- Chi cục Thủy lợi;
- CPVP UBND tỉnh; (gửi thư điện tử)
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Văn Hưng**